



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๖	๑ ม.ค. ๒๕๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๘ พ.ย.๖๕	๘ พ.ย.๖๕	-	✓
๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๒ เม.ย.๖๖	๑๕ เม.ย.๖๖	-	✓
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ค.๖๖	๓๐ ก.ค.๖๖	-	✓
๔	โครงการจัดงานประเพณีโส้รำลึก	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๒๔-๒๖ ก.พ.๖๖	๒๔-๒๖ ก.พ.๖๖	-	✓
๕	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (การเล่นลายกล่อ่ง)	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-
๖	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีพื้นเมือง-โปงลาง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

๒.๒ กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

๒.๒ กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

(๒) แผนงาน การพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัยรวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาด ประชารัฐ	๑๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑.	โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุสุมาลย์	๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.-๓๐ พ.ค. ๖๖	๓๐ พ.ค.๖๖	✓	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

(๒) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๒	โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-
๓	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	๘๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

(๓) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	✓	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๓ กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

(๔)แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๒	โครงการส่งนักร้องร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	๓๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

(๕) แผนงาน งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๓๗๕,๒๐๐	๔,๓๗๕,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๙๙๑,๒๐๐	๙๙๑,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๓๕,๖๑๕	๑๓๕,๖๑๕	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๒ กลยุทธ์ พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๔ ม.ค.๖๖	๑๔ ม.ค.๖๖	-	✓
๒	โครงการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-
๓	โครงการประชุมผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ พ.ค.๖๖	-	✓
๔	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๒ ส.ค.๖๖	๑๒ ส.ค.๖๖	-	✓
๕	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา กิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ กรอบกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียน การสอน รายหัว)	๑๒๓,๐๑๒	๑๒๓,๐๑๒	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๒ กลยุทธ์ พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๔ ม.ค.๖๖	๑๔ ม.ค.๖๖	-	✓
๒	โครงการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-
๓	โครงการประชุมผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ พ.ค.๖๖	-	✓
๔	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๒ ส.ค.๖๖	๑๒ ส.ค.๖๖	-	✓
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน รายหัว)	๑๒๔,๑๐๐	๑๒๔,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๘๒,๔๙๐	๘๒,๔๙๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๒ กลยุทธ์ พัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๗๕,๕๘๕	๓๗๕,๕๘๕	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๙	ค่าจัดหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ	๑๓๙,๘๘๒	๑๓๙,๘๘๒	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๑๐	ค่าจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์	๑,๓๓๒,๑๗๘	๑,๓๓๒,๑๗๘	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ ค่าอาหารกลาง	๒,๘๙๐,๐๐๐	๒,๘๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๓ กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ค. ๖๖	✓	-
๒	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	-	✓
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๑ ก.พ.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	-	✓
๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๓ กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

(๑) แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ค.๖๖	✓	-
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๓๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลยั่งยืน

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	ค่ากำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๒	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๓	ค่าธรรมเนียม	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๔	โครงการฝึกอบรมกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๕-๓๐ เม.ย.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	-	✓
๕	ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๔๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรถนนห้วยร่องโพธิ์ตอนบน หมู่ที่ ๑ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	-	✓
๓	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑.	โครงการก่อสร้างห้องสรงและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค.-๓๐ ธ.ค. ๖๕	๓๐ ธ.ค.๖๕	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยสระหลวง ๓ ชุมชนสระหลวง	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยสระหลวง ๕ ชุมชนสระหลวง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วยสะแกอึ้งขวา (บ้านลุงสีทา) ชุมชนพิศาลวิทย์	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยสระหลวงสามัคคี ๗ ชุมชนสระหลวง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมเหศักดิ์-ดงขวาง ชุมชนมเหศักดิ์รักษา	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยราษฎร์บำรุง ๔ ชุมชนราษฎร์พัฒนา	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยน้อยสันติ ๑๑ ชุมชนน้อยสันติ	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยน้อย สันติ ๑๐ ชุมชนน้อยสันติ	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนซอยคุ้มหลวง ๑ ชุมชน คุ้มหลวง	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนซอยราษฎร์บำรุง ๕ ชุมชนราษฎร์พัฒนา	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนซอยสระหลวง ๘ ชุมชนสระหลวงสามัคคี	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนซอยไบแอสัน ชุมชนคุ้ม หลวง	๔๐๒,๐๐๐	๔๐๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเลียบลำห้วยบังฝั่งขวา ชุมชนราษฎร์พัฒนา	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๔,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๑๔	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางผิวจราจรลูกรังถนน เทศบาล ๖ ไปบ้านโนนหอม หมู่ที่ ๑๑ ชุมชน มหัคคีศึกษา	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๕	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำเสีย ถนนเทศบาล ๑๙ ชุมชนโนนธาราม	๔๙๒,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๑๖	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำเสีย ถนนเทศบาล ๔ (สำงจี่) ชุมชนสำงจี่สามัคคี	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรางยู ถนนเทศบาล ๑๕ ชุมชนคุ้มหลวง	๔๒๐,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขอยน้อยสันติ ๑ ชุมชนบ้านน้อยสันติ	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๑๙	โครงการปรับระดับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (กรณีแตกโค้ด) ถนนเทศบาล ๑/๑ (ขอยข้างศูนย์เด็กเล็ก)	๑,๖๐๗,๕๐๐	๑,๖๐๗,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓
๒๐	โครงการปรับระดับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (กรณีแตกโค้ด) ถนนเทศบาล ๑๙ (ถนนสายไร่คุณปู่คุณย่า)	๑,๓๑๔,๐๐๐	๑,๑๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๑	โครงการปรับระดับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (กรณีแตกโค้ด) ถนนเทศบาล ๖ (ถนนจากสะพานมเหล็กดี ไปจุดแยกไปศาลปู่มเหล็กดี)	๒,๓๐๔,๐๐๐	๑,๙๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตรถนนมเหล็กดี ซอย ๑ (ชุมชนมเหล็กดีรักษา หมู่ ๑)	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๐,๕๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรถนนมเหล็กดี ซอย ๒ (ชุมชนมเหล็กดีรักษา หมู่ ๑)	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๔,๕๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๓	โครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ทางผิวจราจรลูกรัง ถนนเทศบาล ๕ (ชุมชนน้อยสันติ หมู่ ๖)	๔๘๙,๐๐๐	๔๗๖,๕๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรถนนห้วยร่องโพธิ์ (ชุมชนพิศาลวิทย์ หมู่ ๘)	๔๐๔,๐๐๐	๔๐๓,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรชุมชนสะพานสามัคคี (ชุมชนสะพานสามัคคี หมู่ ๑)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๖	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางผิวจราจรลูกรังริมลำห้วยบง (ชุมชนสว่างธาตุ หมู่ ๑)	๔๗๕,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรถนนขอยราษฎร์บำรุง ๖ (ชุมชนราษฎร์พัฒนา หมู่ ๑)	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วยสะเทอฝิ่งซ้าย(ชุมชนพิศาลวิทย์ หมู่ ๘)	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขอยสระหลวง ๕ ช่วงที่ ๒ (ชุมชนสระหลวงสามัคคี หมู่ ๑)	๒๙๑,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขอยสระหลวง ๘ (ชุมชนสระหลวงสามัคคี หมู่ ๑)	๓๗๗,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขอยคุ่มหลวง ๑ (ชุมชนคุ่มหลวง หมู่ ๑)	๔๙๕,๐๐๐	๔๗๕,๘๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขอยน้อยสันติ ๑๒ (ชุมชนน้อยสันติ หมู่ ๖)	๔๙๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยโพธาราม ๓ (ชุมชนโพธาราม หมู่ ๑๐)	๑๘๓,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยมเหศักดิ์รักษา (ชุมชนมเหศักดิ์รักษา หมู่ ๑)	๗๗,๐๐๐	๗๕,๕๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยพิศาลวิทย์ ๔ (ชุมชนพิศาลวิทย์ หมู่ ๘)	๗๖,๐๐๐	๗๒,๕๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ (ชุมชนสระหลวงสามัคคี หมู่ ๑)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยน้อยสันติ ๑ ด้านขวา (ชุมชนน้อยสันติ หมู่ ๖)	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยน้อยสันติ ๒ (ชุมชนน้อยสันติ หมู่ ๖)	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๙	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำเสีย ถนนเทศบาล ๔ ด้านซ้าย (ชุมชนสว่างธาตุ หมู่ ๑)	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๒๐	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยสะเทอ (ชุมชนพิศาลวิทย์ หมู่ ๘)	๒๔๕,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรถนนใบแสน ช่วงที่ ๒ (ชุมชนคุ้มหลวง หมู่ ๑)	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๒,๗๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ๑๐ (ชุมชนสระหลวงสามัคคี หมู่ ๑)	๙,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๔๙,๙๙๙	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลกุสุมาลย์	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๒	โครงการปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลกุสุมาลย์	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๓	โครงการปรับปรุงโรงแปรรูปสุกรและโรงแปรรูปโค-กระบือเทศบาลตำบลกุสุมาลย์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔)

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหน้าข้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (สนามฟุตบอลหญ้าเทียมหน้าสถานีตำรวจ) ชุมชนสระหลวงสามัคคี หมู่ ๑	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ กลยุทธ์ พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย. ๖๕	๓๐ พ.ย. ๖๕	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ กลยุทธ์ พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

(๒) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	๒๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	✓	-
๒	โครงการซ่อมแผนป้องกันสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-
๓	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๒๐,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย. ๖๕	๓๐ พ.ย.๖๕	-	✓
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเข็ม	๑๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๓ กลยุทธ์ พัฒนางองค์กรและบุคลากร

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๕-๓๐ ม.ค.๖๖	๓๐ ม.ค.๖๖	-	✓
๒	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย.๖๖	๒๔ เม.ย.๖๖	-	✓
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	๔๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๓ กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์และบุคลากร

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๗	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๘	ค่าเช่าทรัพย์สิน	๕๗,๖๐๐	๕๗,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๙	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๑๐	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบริหารของคลัง	๑๑๖,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๓ กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์และบุคลากร

(๑) แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๒	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบริหารของกองการศึกษา	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๓ กลยุทธ์ พัฒนาองค์กรและบุคลากร

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบริหารของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๖๘๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๔ กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครอง

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการจัดงานวันรัฐพิธี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๒	โครงการรับ-ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-
๓	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๕ กลยุทธ์ กำหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑	โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	✓	-

ปัญหาและอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยข้อจำกัดในการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง และงบประมาณของเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ที่มีอย่างจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการบางโครงการได้ตามแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยมีงบประมาณในการบริหารจัดการอย่างจำกัด ต้องอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถดำเนินโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

